


### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 19700 m bis 19800 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  3			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 20	<b>HW</b> 5719625,55 <b>RW</b> 3415136,71			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0			
<b>Länge [m]</b>	7			
<b>Durchmesser [mm]</b>	500			
<b>Überdeckung [cm]</b>	100			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgän- gigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Rohr überstaut, Schätzwerte, querender Weg begrünt			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	Reinigung Abschlussöffnungen von Bewuchs			