

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99 | DE584832_864 | Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: niedrig |
| | Wittbrietzener Upstallgraben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01 | |
| | Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 0+195 und von 2+560 bis 2+700 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Verrohrung öffnen oder umgestalten | Typ-ID 69_09 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Rückhaltung des Wassers | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Einen offenen Graben wiederherstellen, Betonrohre aufnehmen, neue Grabenführung nicht zwingend an Lage der Verrohrung gebunden: BW 01 (Kleinstau) entfernen, BW 15 | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen, Wasserspeicher Kiesteiche! Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,3 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße: Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | |
| Zeithorizont | mittelfristig (bis 2021) | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 112.500 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist. | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|---|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99 | DE584832_864 | Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: niedrig |
| | Wittbrietener Upstallgraben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01 | |
| | Maßn.-Stat.: 0+355; 0+395; 0+630; 0+750; 1+055; 1+180; 1+210; 1+295; 1+570; 1+940; 2+230; 2+460; 2+710; 2+895; 3+005; 3+270; 3+460; 4+270; 4+725 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Durchlass rückbauen oder umgestalten | Typ-ID 69_10 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Rückhaltung des Wassers | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | <p>Die Rohrdurchlässe entfernen und je nach Gegebenheiten zu einer Furt oder Überfahrt umgestalten:</p> <p>Betonrohr entfernen und Überfahrt als Furt anlegen: BW 2, BW 3, BW 4, BW 7, BW 16, BW 17, BW 18, BW 20, BW 23</p> <p>Betonrohr und Kleinstau entfernen und Überfahrt als Furt anlegen: BW 11, BW 12, BW 13, BW 14, BW 19, BW 24</p> <p>Durchlass optimieren (Kastendurchlass für Kreis- und Bundesstraße, Sohlhöhe anpassen, Kleinstau entfernen: BW 5, BW 10</p> <p>Durchlass optimieren (Kastendurchlass für Weg, Sohlhöhe anpassen: BW 6</p> <p>Durchlass ohne Ersatz entfernen: BW 9</p> | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 19 Stück | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße: Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | |
| Zeithorizont | mittelfristig (bis 2021) | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 95.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist. | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99 | DE584832_864 | Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: niedrig |
| | Wittbrietzener Upstallgraben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01 | |
| | Maßn.-Stat.: | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Querschnitt eines Entwässerungsgrabens verkleinern | Typ-ID 65_07 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Rückhaltung des Wassers | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le | Von 0+200 bis 1+200, von 1+550 bis 2+600, von 3+930 bis 5+018 in Verbindung mit M 04 (Stützschwelle anlegen) und M 02 (Durchlass umgestalten) | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,138 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße: Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | |
| Zeithorizont | mittelfristig (bis 2021) | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 313.800 € / hohe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist. | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99 | DE584832_864 | Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: niedrig |
| | Wittbrietzener Upstallgraben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01 | |
| | Maßn.-Stat.: | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen | Typ-ID 65_05 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur, Rückhaltung des Wassers und Beschattung des Gewässers | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Von 0+200 bis 1+200, von 1+550 bis 2+600, von 3+930 bis 5+018 in Verbindung mit M 03 (Querschnitt verkleinern) und M 02 (Durchlass umgestalten) feste Stützschwelle anlegen. | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,138 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße: Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | |
| Zeithorizont | mittelfristig (bis 2021) | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 56.000 € / hohe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist. | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99 | DE584832_864 | Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: niedrig |
| | Wittbrietzener Upstallgraben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01 | |
| | Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 5+018 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde) | Typ-ID 73_01 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le | Den Gewässerrandstreifen auf 10 m ergänzen: rechts von 0+200 bis 0+750, links von 0+750 bis 1+050, rechts von 1+550 bis 2+600, beidseitig von 4+050 bis 5+018 | |
| Restriktionen, Flächenbe-troffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken | |
| Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,8360 ha (3,836 km) | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Landkreis Potsdam-Mittelmark Untere Wasserbehörde | |
| | Straße: Lankeweg 4 | |
| | PLZ, Ort: 14513 Teltow | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | |
| Zeithorizont | langfristig (bis 2027) | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 76.720 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz | |
| Finanzierung | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99 | DE584832_864 | Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig |
| | Wittbrietener Upstallgraben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01 | |
| | Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 5+018 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur, Rückhaltung des Wassers und Beschattung des Gewässers | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anpflanzungen von heimischen Gehölzen auf der West- oder Südseite des Gewässers anordnen: von 0+200 bis 0+750, von 0+750 bis 1+050, von 1+550 bis 2+600, von 4+050 bis 5+018. die Pflanzliste aus Sträuchern zusammensetzen und punktuell mit Hochstämmen wie Feldahorn, Erle, Esche durchsetzen. | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,836 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße: Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 1.920 € / geringe Effektivität / hohe Kosteneffizienz | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99 | DE584832_864 | Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: niedrig |
| | Wittbrietzener Upstallgraben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584832_864_P01 | |
| | Maßn.-Stat.: von 1+200 bis 1+500 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials) | Typ-ID 70_05 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur und Rückhaltung des Wassers | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Punktuell und seitliches Einbauen von Pfählen | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal-Beelitzer Sander von km 0,0 bis km 3,6, Siedlungsbereiche / Verrohrungen Belastung: Gewässer fällt zwischen km 2,6 und 3,45 trocken | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,3 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Potsdam-Mittelmark / Stadt Beelitz | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): 0 bis 0,1: Elsholz (4-); 0,1 bis 0,2: Salzbrunn (2-); 0,2 bis 1,2: Elsholz (3-); 1,2 bis 2,6: Wittbrietzen (2-); 2,6 bis 4,3: Wittbrietzen (3-); 4,3 bis 5,0: Wittbrietzen (4-) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße: Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | | |
| Zeithorizont | mittelfristig (bis 2021) | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 3.500 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist. | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | |