

Durchgeführte Maßnahmen im Bearbeitungsgebiet 24 - Wümme	
Bezeichnung der Maßnahme: <i>Wümme-Mittelarm – Rückverlegung von Ufer begleitenden Verwallungen</i>	Maßnahmen Nr. Md 16
Name des Gewässers: Wümme-Mittelarm	
Maßnahmentyp: S2 – kleinräumige Rückverlegung von Verwallungen	
Allgemeine Angaben	
Gewässer-Abschnitt: Wümme-Mittelarm zwischen Oberneuland und Fischerhude (Drewsgrabenweg)	
Gemeinde: Ottersberg, Fischerhude	Landkreis: Verden (Aller)
Naturraum: Wümmeniederung	TK 50-Blatt L 2920
Rechtswert: 3501116 <small>(German Grid u. Potsdam Datum)</small>	Hochwert: 5885690 <small>(German Grid u. Potsdam Datum)</small>
Wasserkörpergruppe: 24006	Wasserkörper: 24043
Gewässer-Ordnung: 2. Ordnung	Gewässerkennzahl:
HMWB: <small>(erheblich veränderter Gewässerkörper)</small> nein	AWB: <small>(künstlicher Gewässerkörper)</small> nein
WRRL-Gewässertyp: Typ 14: Sandgeprägte Tieflandbäche	
Gewässerstrukturgüte: 4 - deutlich verändert	
Schutzstatus (zutreffendes ankreuzen, ggf. Erläuterung): <input type="checkbox"/> Wasserschutzgebiet <input checked="" type="checkbox"/> Naturschutzgebiet <input checked="" type="checkbox"/> Landschaftsschutzgebiet <input checked="" type="checkbox"/> EU-Vogelschutzgebiet <input checked="" type="checkbox"/> FFH-Gebiet (38 - Wümmeniederung) <input checked="" type="checkbox"/> Überschwemmungsgebiet (gesetzliches) <input checked="" type="checkbox"/> GR-Gebiet (Naturschutzprojekte gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung)	
Nutzung unmittelbar angrenzender Landfläche:	Grünland
Unterhaltungspflichtiger:	Land Niedersachsen / Wümmewasserverband Fischerhude (Bauwerke)
Gewässerentwicklungsplan:	GEPL Wümme zwischen BAB A1 und Landesgrenze

Kurzcharakterisierung der Maßnahme	Md 16
<p><u>Anlass / Bestehende Defizite und Beeinträchtigungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gewässerstrukturelle Defizite• Keine eigendynamische Entwicklung des Gewässers• Fehlende Verbindung von Fluss und Aue <p><u>Ziel der Maßnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Verbesserung der Eigendynamik des Gewässers• Stärkung des Verbunds von Fluss und Aue• Verbesserung der Strukturvielfalt im Gewässerbett <p><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Verschiebung der nördlichen Verwallung des Mittelarms nach Norden auf einer Länge von 1,2 km• Verlagerung der Verwallung unterhalb der Fischaufzuchtanlage um 20 m nach Norden• Einbringen von Raubäumen in einzelnen Abschnitten• Bau von Grundswellen in etwa 15 m Entfernung zur Anhebung des umgebenden Grundwasserstandes	

Darstellung der Maßnahme		Md 16	
Lage und Nr. der Maßnahme (TK 50, Blatt L 2920):			
Vorhabensträger:	Landkreis Verden (Aller)		
Planung:	1997		
Umsetzung:	1997		
Hinweise zum Verfahren (zutreffendes ankreuzen, ggf. Erläuterung):	Planfeststellung	<input checked="" type="checkbox"/> Plangenehmigung	
Kosten (soweit bekannt, ggf. Erläuterung)			
Gesamtkosten:	€ 90.550,-		
Planungskosten:	€		
Investive Maßnahmen:	€		
Flächenerwerb:	€		
Finanzierung:	75% Bund 15% Land Niedersachsen 10% Landkreis Verden		
Biologische / ökologische Erfolgskontrollen:			
Synergien mit anderen Plänen / Projekten:			
Weiterführende Literatur:			
Gesprächspartner / Datum der Befragung:	Thomas Arkenau/09.05.2005		
Kontakt / Ansprechpartner:	Thomas Arkenau Landkreis Verden Amt für Naturschutz und Landschaftspflege Lindhooper Str. 67, 27283 Verden Tel.: 04231-15756 E-mail: thomas-arkenau@landkreis-verden.de		

Fotodokumentation

Md 16

Wümme-Mittelarm mit zurückverlegten Verwallungen (Fotos: Stiftung NWN Bremen 2006)

